

**Mandatario:**

**STUDIO  
TECNICO  
ASSOCIATO**

Ing. Sandro Teruggi

Dott. Geol. Giancarlo Villani

Via Mameli, 32 - 15033 Casale M. (AL)  
Tel. 0142 451515 - Fax 0142 590023  
ingsta@tin.it

Dr. Ing.

**Sandro Teruggi**

**Mandanti:**



Via Mameli, 32  
15033 Casale Monf. (AL)  
S.r.l. - A.D.

**Fausto Borgini**

**arquitectura.**

*laboratorio di progettazione*  
mariano g. santaniello architetto

Piazza XX Settembre 6  
15067 Novi Ligure (AL)

Dr. Arch.

**Mariano G. Santaniello**

Dott. Geol.

**Riccardo Ferretti**

Via Marsala 9  
15057 Tortona (AL)

**luisa lombardi architetto**

Via Roma 68  
15067 Novi Ligure (AL)

Dr. Arch.

**Luisa Lombardi**

**Collaboratori al progetto:**

Geom. Carlo D. Amabile  
Geom. Angelo P. Baldi

Regione Piemonte



Strada vecchia per Bosco Marengo - Novi Ligure

Provincia di Alessandria

## POTENZIAMENTO DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI IN TORTONA

Progetto esecutivo – 4° Stralcio  
Sopraelevazione a +7.00m – settore F3

### CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Scala:	Data:	File n.	Elab. n.
	Febbraio 2018	18S01	E.7

OPERA	PARTE DELL'OPERA	FASE LAVORI	CODICE ATTIVITÀ	TIPOLOGIA DI LAVORAZIONE	DESCRIZIONE LAVORAZIONI	TEMPI DI ESECUZIONE (90 gg - 12 settimane e 6 giorni)																	
						NUMERO DI SETTIMANE																	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
SRT S.P.A. - Potenziamento della discarica controllata per rifiuti non pericolosi in Tortona Sopraelevazione a 7,00 m - Settore F3 - 4° stralcio	Area servizi di cantiere	FASE IX	1	A	Pulizia dell'area	■																	
			2	B	Allestimento area servizi di cantiere	■																	
	Sopraelevazione a quota +7,00 m (settore F3)		3	C	Scavo per realizzazione piano di posa per fondazione rilevato	■	■	■															
			4	D	Formazione strato di materiale argilloso o ghiaio-argilloso di fondazione rilevato		■	■	■	■													
			5	E	Posa geogriglia per rinforzo base rilevato		■	■	■	■													
			6	G	Posa bentonite parte esterna rilevato			■	■	■	■	■	■	■	■								
			7	D	Realizzazione argine rilevato			■	■	■	■	■	■	■	■								
			8	L	Idrosemia (per tutti i settori F1, F2 e F3)										■	■	■						
	Area servizi di cantiere		9	A	Sistemazione area interventi												■	■	■				
			10	B	Rimozione area servizi di cantiere												■	■	■				

